

АКТ №1 ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ

УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА

(наименование работ)

Административное здание площадью 95 кв.м, входящие в въездную группу

по адресу:

(наименование и место расположения объекта)

«17» июля 2018 г.

Рабочая комиссия, назначенная

(наименование организации заказчика, назначившей рабочую комиссию)

в составе:

Председатель – представитель заказчика:

(Фамилия .И.О., должность представителя заказчика)

Члены комиссии – представители заказчика:

(Фамилия .И.О., должность)

подрядчика:

Кащеев В.В., тех. дир.

(Фамилия .И.О., должность)

произвела осмотр работ, выполненных работ ООО «КВ Строй-Сервис»

(наименование монтажной организации)

и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:

Устройство песчаного основания фундаментной ленты с послойной трамбовкой механизированным способом.

Армирование ленточного фундамента.

Утепление фундамента.

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по договору:

Договор подряда № Р-18

3. Проверив качество произведенных земляных работ представленных Заказчиком Подрядчику для проведения дальнейших работ комиссия пришла к выводу:

Котлован засыпан песком, песок утрамбован. Песчаный слой 100 мм.

Армирование ленточного фундамента произведено из арматуры А500С для монолитной фундаментной плиты Ø 12, Ø 6, вязальная проволока.

Утепление фундамента выполнено Экструдированным пенополистеролом ППС – толщина 50 мм.

При выполнении работ применены: Песок для строительных работ Сертификат соответствия № RU.ASK.114.120.01225, арматура А 500 С ф12 ст3сп ГОСТ Р 52544-2006 Сертификат качества № 2430, прокат арматурный свариваемый периодического профиля ГОСТ Р 52544-2006 Сертификат качества № 0038206, плиты полистирольные вспененные экструзионные 50 мм, марки «Хитфом-35», «Хитфом-45» Сертификат соответствия №С-RU.ПБ73.В.01120 ТР 0667421, Сертификат соответствия № РОСС RU.АГ16.Н00498 № 1077287.

4. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно - сметной документации

ОТСУТСТВУЮТ

(при наличии отклонений указывается, кем согласованы, номера чертежей и дата согласования)

5. Дата: начала работ 06.07.2018г.

окончания работ 17.07.2018г.

Решение комиссии

Работы выполнены в соответствии со сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.

На основании изложенного разрешается приступить к последующей работе: бетонирование фундаментной ленты.

(наименование работ и конструкций)

Председатель

(подпись, фамилия И.О.)

Члены комиссии

(подпись, фамилия И.О.)

АКТ №2 ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

(наименование работ)

Контрольно-пропускной пункт площадью 17 кв.м входящий в въездную группу _____
_____ расположенных по адресу: _____

(наименование и место расположения объекта)

«17» июля 2018 г.

Рабочая комиссия, назначенная _____

(наименование организации заказчика, назначившей рабочую комиссию)

в составе:

Председатель – представитель заказчика: _____

(Фамилия .И.О., должность представителя заказчика)

Члены комиссии – представители заказчика: _____

(Фамилия .И.О., должность)

подрядчика: _____

(Фамилия .И.О., должность)

произвела осмотр работ, выполненных работ ООО «КВ Строй-Сервис»

(наименование монтажной организации)

и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:

Разработка грунта экскаватором в отвал без вывоза с территории.

Доработка грунта вручную.

Вынос осей фундамента согласно разбивочному плану.

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по договору:

Договор подряда № Р-18

3. Проверив качество произведенных земляных работ представленных Заказчиком Подрядчику для проведения дальнейших работ комиссия пришла к выводу:

1. подошва глубина траншеи (котлована) имеет проектную ширину 0,5 м и глубину 0,7 м от поверхности;

2. имеет плотное основание;

3. габаритные размеры и размеры по осям соответствуют проекту;

4. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно - сметной документации _____ **ОТСУТСТВУЮТ**

(при наличии отклонений указывается, кем согласованы, номера чертежей и дата согласования)

5. Дата: начала работ 06.07.2018г.

окончания работ 17.07.2018г.

Решение комиссии

Работы выполнены в соответствии со сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.

На основании изложенного разрешается приступить к последующей работе по устройству фундаментов.

(наименование работ и конструкций)

Председатель _____

(подпись, фамилия И.О.)

Члены комиссии _____

(подпись, фамилия И.О.)

АКТ №3 ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ

УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА

(наименование работ)

Контрольно-пропускной пункт площадью 17 кв.м входящий в въездную группу _____
_____ распложенных по адресу: _____

(наименование и место расположения объекта)

«17» июля 2018 г.

Рабочая комиссия, назначенная _____

(наименование организации заказчика, назначившей рабочую комиссию)

в составе:

Председатель – представитель заказчика: _____

(Фамилия .И.О., должность представителя заказчика)

Члены комиссии – представители заказчика: _____

(Фамилия .И.О., должность)

подрядчика: _____

(Фамилия .И.О., должность)

произвела осмотр работ, выполненных работ ООО «КВ Строй-Сервис»

(наименование монтажной организации)

и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:

Устройство песчаного основания фундаментной ленты с послойной трамбовкой механизированным способом.

Армирование ленточного фундамента.

Утепление фундамента.

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по договору:

Договор подряда № Р-18

3. Проверив качество произведенных земляных работ, представленных Заказчиком Подрядчику для проведения дальнейших работ комиссия пришла к выводу:

Котлован засыпан песком, песок утрамбован. Песчаный слой 100 мм.

Армирование ленточного фундамента произведено из арматуры А500С для монолитной фундаментной плиты Ø 12, Ø 6, вязальная проволока.

Утепление фундамента выполнено Экструдированным пенополистеролом ППС - толщина 50 мм.

При выполнении работ применены: Песок для строительных работ Сертификат соответствия № RU.ASK.114.120.01225, арматура А 500 С ф12 ст3сп ГОСТ Р 52544-2006 Сертификат качества № 2430, прокат арматурный свариваемый периодического профиля ГОСТ Р 52544-2006 Сертификат качества № 0038206, плиты полистирольные вспененные экструзионные марки «Хитфом-35», «Хитфом-45» Сертификат соответствия №С-RU.ЛБ73.В.01120 ТР 0667421, Сертификат соответствия № РОСС RU.АГ16.Н00498 № 1077287.

4. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно - сметной документации _____ **ОТСУТСТВУЮТ**

(при наличии отклонений указывается, кем согласованы, номера чертежей и дата согласования)

5. Дата: начала работ 06.07.2018г.

окончания работ 17.07.2018г.

Решение комиссии

Работы выполнены в соответствии со сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.

На основании изложенного разрешается приступить к последующей работе: бетонирование фундаментной ленты.

(наименование работ и конструкций)

Председатель _____

(подпись, фамилия И.О.)

Члены комиссии _____

(подпись, фамилия И.О.)

АКТ №4 ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

(наименование работ)

Административное здание площадью 95 кв.м, входящие в въездную группу _____
_____ по адресу: _____

(наименование и место расположения объекта)

«17» июля 2018 г.

Рабочая комиссия, назначенная _____

(наименование организации заказчика, назначившей рабочую комиссию)

в составе:

Председатель – представитель заказчика: _____

(Фамилия .И.О., должность представителя заказчика)

Члены комиссии – представители заказчика: _____

(Фамилия .И.О., должность)

подрядчика: _____

(Фамилия .И.О., должность)

произвела осмотр работ, выполненных работ ООО «КВ Строй-Сервис»

(наименование монтажной организации)

и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:

Разработка грунта экскаватором в отвал без вывоза с территории.

Доработка грунта вручную.

Вынос осей фундамента согласно разбивочному плану.

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по договору:

Договор подряда № Р-18

3. Проверив качество произведенных земляных работ представленных, Заказчиком Подрядчику для проведения дальнейших работ комиссия пришла к выводу:

1. подошва глубина траншеи (котлована) имеет проектную ширину 0,5 м и глубину 0,7 м от поверхности;

2. имеет плотное основание;

3. габаритные размеры и размеры по осям соответствуют проекту;

4. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно - сметной документации _____ **ОТСУТСТВУЮТ**

(при наличии отклонений указывается, кем согласованы, номера чертежей и дата согласования)

5. Дата: начала работ 06.07.2018г.

окончания работ 17.07.2018г.

Решение комиссии

Работы выполнены в соответствии со сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.

На основании изложенного разрешается производство последующих работ согласно договору.

(наименование работ и конструкций)

Председатель _____

(подпись, фамилия И.О.)

Члены комиссии _____

(подпись, фамилия И.О.)

АКТ №5 ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ

УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ПОЛА

(наименование работ)

Административное здание площадью 95 кв.м, входящие в въездную группу

по адресу:

(наименование и место расположения объекта)

«28» июля 2018 г.

Рабочая комиссия, назначенная

(наименование организации заказчика, назначившей рабочую комиссию)

в составе:

Представитель заказчика:

(Фамилия .И.О., должность представителя заказчика)

Члены комиссии – представители заказчика:

(Фамилия .И.О., должность)

подрядчика:

(Фамилия .И.О., должность)

произвела осмотр работ, выполненных работ ООО «КВ Строй-Сервис»

(наименование монтажной организации)

и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы по устройству стяжки пола:

утепление внутренних стен ростверка;

Засыпка песком с трамбованием;

Утепление основания пола (стяжки пола первого этажа) ;

Гидроизоляция;

Устройство подвода воды в канализации;

Электропроводка и ввод силового кабеля;

Укладка армированной сетки;

Заливка бетона;

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по договору:

Договор подряда № Р-18

3. Проверив качество произведенных земляных работ представленных Заказчиком Подрядчику для проведения дальнейших работ комиссия пришла к выводу:

Засыпан песком, песок утрамбован. Песчаный слой 100 мм.

Уложена сетка сварная неоцинкованная 115x118x3,2 ммв картах, размером 1,5x2,0 м.

Утепление выполнено Экструдированным пенополистеролом ППС – толщина 50 мм.

Выполнена наплавляемая рулонная гидроизоляция

При выполнении работ применены: Песок для строительных работ Сертификат соответствия № RU.ASK.114.120.01225, арматура А 500 С ф12 ст3сп ГОСТ Р 52544-2006 Сертификат качества № 2430, прокат арматурный свариваемый периодического профиля ГОСТ Р 52544-2006 Сертификат качества № 0038206, плиты полистирольные вспененные экструзионные 50 мм , марки «Хитфом-35», «Хитфом-45» Сертификат соответствия №С-RU.ПБ73.В.01120 ТР 0667421, Сертификат соответствия № РОСС RU.АГ16.Н00498 № 1077287. Бетон марки М-300 В 22,5.

4. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно - сметной документации ОТСУТСТВУЮТ

(при наличии отклонений указывается, кем согласованы, номера чертежей и дата согласования)

5. Дата: начала работ 18.07.2018г.

окончания работ 28.07.2018г.

Решение комиссии

Работы выполнены в соответствии со сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.

Выполнение работ по устройству основания пола и деревянного каркаса строения.

(наименование работ и конструкций)

Представитель заказчика

(подпись, фамилия И.О.)

Члены комиссии

(подпись, фамилия И.О.)

АКТ №6 ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ

УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ПОЛА

(наименование работ)

Контрольно-пропускной пункт площадью 17 кв.м входящий в въездную группу _____
_____ расположенных по адресу: _____

(наименование и место расположения объекта)

«28» июля 2018 г.

Рабочая комиссия, назначенная _____

(наименование организации заказчика, назначившей рабочую комиссию)

в составе:

Представитель заказчика: _____

(Фамилия .И.О., должность представителя заказчика)

Члены комиссии – представители заказчика: _____

(Фамилия .И.О., должность)

подрядчика: _____

(Фамилия .И.О., должность)

произвела осмотр работ, выполненных работ ООО «КВ Строй-Сервис»

(наименование монтажной организации)

и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы по устройству стяжки пола:

утепление внутренних стен ростверка;

Засыпка песком с трамбованием;

Утепление основания пола (стяжки пола первого этажа) ;

Гидроизоляция;

Устройство подвода воды в канализации;

Электропроводка и ввод силового кабеля;

Укладка армированной сетки;

Заливка бетона;

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по договору:

Договор подряда № Р-18

3. Проверив качество произведенных земляных работ представленных Заказчиком Подрядчику для проведения дальнейших работ комиссия пришла к выводу:

Засыпан песком, песок утрамбован. Песчаный слой 100 мм.

Уложена сетка сварная неоцинкованная 115x118x3,2 ммв картах, размером 1,5x2,0 м.

Утепление выполнено Экструдированным пенополистеролом ППС – толщина 50 мм.

Выполнена наплавляемая рулонная гидроизоляция

При выполнении работ применены: Песок для строительных работ Сертификат соответствия № RU.ASK.114.120.01225, арматура А 500 С ф12 ст3сп ГОСТ Р 52544-2006 Сертификат качества № 2430, прокат арматурный свариваемый периодического профиля ГОСТ Р 52544-2006 Сертификат качества № 0038206, плиты полистирольные вспененные экструзионные 50 мм , марки «Хитфом-35», «Хитфом-45» Сертификат соответствия №С-RU.ПБ73.В.01120 ТР 0667421, Сертификат соответствия № РОСС RU.АГ16.Н00498 № 1077287. Бетон марки М-300 В 22,5.

4. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно - сметной документации ОТСУТСТВУЮТ

(при наличии отклонений указывается, кем согласованы, номера чертежей и дата согласования)

5. Дата: начала работ 18.07.2018г.

окончания работ 28.07.2018г.

Решение комиссии

Работы выполнены в соответствии со сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.

Выполнение работ по устройству основания пола и деревянного каркаса строения.

(наименование работ и конструкций)

Представитель заказчика _____

(подпись, фамилия И.О.)

Члены комиссии _____

(подпись, фамилия И.О.)

АКТ №7 ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ

УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ДРЕНАЖА

(наименование работ)

Административное здание площадью 95 кв.м, входящие в въездную группу

по адресу:

(наименование и место расположения объекта)

«17» июля 2018 г.

Рабочая комиссия, назначенная

(наименование организации заказчика, назначившей рабочую комиссию)

в составе:

Председатель – представитель заказчика:

(Фамилия .И.О., должность представителя заказчика)

Члены комиссии – представители заказчика:

(Фамилия .И.О., должность)

подрядчика:

(Фамилия .И.О., должность)

произвела осмотр работ, выполненных работ ООО «КВ Строй-Сервис»

(наименование монтажной организации)

и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы по устройству стяжки пола:

Засыпка щебнем и песчаной подушки для укладки дренажной трубы;

Монтаж и обвязка дренажной трубы;

Установка траншеи с уклоном 1%;

Установка ревизионных колодцев;

Засыпка щебнем и песчаной подушки для укладки дренажной трубы.

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по договору:

Договор подряда № Р-18

3. Проверив качество произведенных земляных работ представленных Заказчиком Подрядчику для проведения дальнейших работ комиссия пришла к выводу:

Дренажная труба установлена на глубине 1 метр в доль цокаля, Ø 110 мм, труба обвязана в

геотекстиль. Траншея с уклоном 1% установлена, ревизионные колодцы установлены в количестве 6 штук.

4. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно - сметной документации ОТСУТСТВУЮТ

(при наличии отклонений указывается, кем согласованы, номера чертежей и дата согласования)

5. Дата: начала работ .07.2018г.

окончания работ .07.2018г.

Решение комиссии

Работы выполнены в соответствии со сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.

Выполнение работ по устройству основания пола и деревянного каркаса строения.

(наименование работ и конструкций)

Председатель _____

(подпись, фамилия И.О.)

Члены комиссии _____

(подпись, фамилия И.О.)

АКТ №8 ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ

УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ДРЕНАЖА

(наименование работ)

Контрольно-пропускной пункт площадью 17 кв.м входящий в въездную группу _____
_____ расположенных по адресу: _____

(наименование и место расположения объекта)

« 03 » августа 2018 г.

Рабочая комиссия, назначенная _____

(наименование организации заказчика, назначившей рабочую комиссию)

в составе:

Представитель заказчика: _____

(Фамилия .И.О., должность представителя заказчика)

Члены комиссии – представители заказчика: _____

(Фамилия .И.О., должность)

подрядчика: _____

(Фамилия .И.О., должность)

произвела осмотр работ, выполненных работ ООО «КВ Строй-Сервис»

(наименование монтажной организации)

и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы по устройству дренажа:

Засыпка щебнем и песчаной подушки для укладки дренажной трубы;

Монтаж и обвязка дренажной трубы;

Установка траншеи с уклоном 1%;

Установка ревизионных колодцев;

Засыпка щебнем и песчаной подушки для укладки дренажной трубы.

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по договору:

Договор подряда № Р-18

3. Проверив качество произведенных земляных работ представленных Заказчиком Подрядчику для проведения дальнейших работ комиссия пришла к выводу:

Дренажная труба установлена на глубине 1 метр в доль цокаля, Ø 110 мм, труба обвязана в геотекстиль. Траншея с уклоном 1% установлена, ревизионные колодцы диаметром 350 мм установлены в количестве 4 штуки. Засыпан щебень 8 м³ «гравий 40-70», толщина основания из песка 100 мм.

4. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно - сметной документации _____

ОТСУТСТВУЮТ

(при наличии отклонений указывается, кем согласованы, номера чертежей и дата согласования)

5. Дата: начала работ 29.07.2018г.

окончания работ 03.08.2018г.

Решение комиссии

Работы выполнены в соответствии со сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.

Выполнение работ по устройству основания пола и деревянного каркаса строения.

(наименование работ и конструкций)

Представитель заказчика

(подпись, фамилия И.О.)

Члены комиссии _____

(подпись, фамилия И.О.)

**АКТ №9 ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ
УСТРОЙСТВО НЕСУЩЕЙ КРНСТРУКЦИИ СТЕН И КРОВЛИ
УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬНОГО И СТЕНОВОГО «ПИРОГА»**

Контрольно-пропускной пункт площадью 17 кв.м входящий в въездную группу _____
_____ распложенных по адресу: _____

(наименование и место расположения объекта)

« 10 » сентября 2018 г.

Рабочая комиссия, назначенная _____
(наименование организации заказчика, назначившей рабочую комиссию)

в составе:

Представитель заказчика: _____
(Фамилия .И.О., должность представителя заказчика)

Члены комиссии – представители заказчика: _____
(Фамилия .И.О., должность)

подрядчика: _____
(Фамилия .И.О., должность)

произвела осмотр работ, выполненных работ ООО «КВ Строй-Сервис»
(наименование монтажной организации)

и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:

- Устройство силового каркаса стен, перекрытий и кровли с покрытием его антисептиком
- Изготовление ферм и опорных столбов покрытием его антисептиком
- Устройство обрешетки, контрбруса, конструкций стен и кровли
- Устройство пароизоляции
- Утепление стен и мансардной кровли
- Устройство ветрозащиты
- Устройство гидроизоляции стен и кровли

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по договору:

Договор подряда № Р-18

3. Проверив качество произведенных работ представленных Заказчиком Подрядчику для проведения дальнейших работ комиссия пришла к выводу:

Силовой каркас, фермы и опорные столбы установлены, выполнена обработка всех деревянных конструкций антисептиком; выполнена обрешетки, конструкций стен и кровли; выполнены пароизоляция и гидроизоляция минерало-ватного утеплителя толщина – 200 мм. При выполнении работ использованы: Доска, брус обрезной, сухой-влажность 18% для изготовления стропил и стоек и обрешетки; теплоизоляционные минераловатные плиты ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ (Паспорт качества 8722 и 8734, ТУ5762-010-74182181-2012), пароизоляция из полиэтиленовой пленка 200 мкн, гидро-пароизоляционная мембрана Tyvek Soft (Сертификат соответствия РОСС.LU.АБ69.Н00155 № 2128803). Средство защитное для древесины СЕНЕЖ ОГНЕБИО (Сертификат соответствия РОСС.RU.АЯ12.Н01193 № 2125617).

4. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно - сметной документации _____
ОТСУТСТВУЮТ

(при наличии отклонений указывается, кем согласованы , номера чертежей и дата согласования)

5. Дата: начала работ 27.08.2018г.
окончания работ 10.09.2018г.

Решение комиссии

Работы выполнены в соответствии со сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.

На основании изложенного разрешается приступить к последующей работе:
Устройство фасадов из имитации бруса, устройство дверных и оконных проемов, обшивка стен и потолков имитацией бруса, устройство кровли из металочерепицы

(наименование работ и конструкций)

Представитель заказчика

(подпись, фамилия И.О.)

Члены комиссии

(подпись, фамилия И.О.)

**АКТ №10 ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ
УСТРОЙСТВО НЕСУЩЕЙ КРНСТРУКЦИИ СТЕН И КРОВЛИ
УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬНОГО И СТЕНОВОГО «ПИРОГА»**

Административное здание площадью 95 кв.м входящий в въездную группу _____

расположенных по адресу: _____

(наименование и место расположения объекта)

« 10 » сентября 2018 г.

Рабочая комиссия, назначенная _____

(наименование организации заказчика, назначившей рабочую комиссию)

в составе:

Представитель заказчика: _____

(Фамилия .И.О., должность представителя заказчика)

Члены комиссии – представители заказчика: _____

(Фамилия .И.О., должность)

подрядчика: _____

(Фамилия .И.О., должность)

произвела осмотр работ, выполненных работ ООО «КВ Строй-Сервис»

(наименование монтажной организации)

и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:

- Устройство силового каркаса стен, перекрытий и кровли с покрытием его антисептиком
- Изготовление ферм и опорных столбов покрытием его антисептиком
- Устройство обрешетки, контрбруса, конструкций стен и кровли
- Устройство пароизоляции
- Утепление стен и мансардной кровли
- Устройство ветрозащиты
- Устройство гидроизоляции стен и кровли

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по договору:

Договор подряда № Р-18

3. Проверив качество произведенных работ представленных Заказчиком Подрядчику для проведения дальнейших работ комиссия пришла к выводу:

Силовой каркас, фермы и опорные столбы установлены, выполнена обработка всех деревянных конструкций антисептиком; выполнена обрешетки, конструкций стен и кровли; выполнены пароизоляция и гидроизоляция минерало-ватного утеплителя толщина – 200 мм. При выполнении работ использованы: Доска, брус обрезной, сухой-влажность 18% для изготовления стропил и стоек и обрешетки; теплоизоляционные минераловатные плиты ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ (Паспорт качества 8722 и 8734, ТУ5762-010-74182181-2012), пароизоляция из полиэтиленовой пленка 200 мкн, гидро-пароизоляционная мембрана Tyvek Soft (Сертификат соответствия РОСС.LU.АБ69.Н00155 № 2128803). Средство защитное для древесины СЕНЕЖ ОГНЕБИО (Сертификат соответствия РОСС.RU.АЯ12.Н01193 № 2125617).

4. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно - сметной документации _____

ОТСУТСТВУЮТ

(при наличии отклонений указывается, кем согласованы , номера чертежей и дата согласования)

5. Дата: начала работ 27.08.2018г.

окончания работ 10.09.2018г.

Решение комиссии

Работы выполнены в соответствии со сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.

На основании изложенного разрешается приступить к последующей работе:
Устройство фасадов из имитации бруса, устройство дверных и оконных проемов, обшивка стен и потолков имитацией бруса, устройство кровли из металочерепицы

(наименование работ и конструкций)

Представитель заказчика _____

(подпись, фамилия И.О.)

Члены комиссии _____

(подпись, фамилия И.О.)

АКТ №11 ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ РАБОТ

УСТРОЙСТВО КРОВЛИ И ФАСАДА

(наименование работ)

Контрольно-пропускной пункт площадью 17 кв.м, входящие в въездную группу

по адресу:

(наименование и место расположения объекта)

«25» сентября 2018 г.

Рабочая комиссия, назначенная

(наименование организации заказчика, назначившей рабочую комиссию)

в составе:

Представитель заказчика:

(Фамилия .И.О., должность представителя заказчика)

Члены комиссии – представители заказчика:

(Фамилия .И.О., должность)

подрядчика:

Кащеев В.В., ген. дир.

(Фамилия .И.О., должность)

произвела осмотр работ, выполненных работ ООО «КВ Строй-Сервис»

(наименование монтажной организации)

и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы по устройству крыши:

- Устройство кровли из металочерепицы
- Устройство фасадов из имитации бруса
- Облицовка карнизов, фронтонов наличников
- Нанесение финишного защитно-декоративного покрытия
- Устройство дверных и оконных проемов из ПВХ

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по договору:

Договор подряда № Р-18

3. Проверив качество произведенных работ представленных Заказчиком Подрядчику для проведения дальнейших работ комиссия пришла к выводу:

Финишное покрытие кровли выполнено из металла; установлена кровельная вентиляция Krovent, водостоки Optima, и снегозадержатели трубчатые универсальные Optima; установлены двери и окна из ПВХ; выполнена обшивка фасада имитацией бруса; смонтированы фронтоны, наличники, откосы; деревянные поверхности обработаны финишным защитно-декоративным составом. При выполнении работ использованы: фальцевая металлическая черепицы Grand Line (РОСС.RU.АГ81.Н02925 № 0049444) доска строганная сухая-влажность 18%. Средство защитное для древесины СЕНЕЖ ОГНЕБИО (РОСС.RU.АЯ12.Н01193 № 2125617). Профили поливинилхлоридные «Techno» для оконных и дверных блоков (РОСС.SI.АГ81.Н011914 № 0276566), стеклопакеты двухкамерные (РОСС.RU.АД44.Н00305 № 0030859), «Защитно-декоративный лак» DecoTech (ДЕКОТЕК)

4. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно - сметной документации **ОТСУТСТВУЮТ**

(при наличии отклонений указывается, кем согласованы, номера чертежей и дата согласования)

5. Дата: начала работ 10.09.2018г.

окончания работ 25.09.2018г.

Решение комиссии

Работы выполнены в соответствии со сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.

(наименование работ и конструкций)

Представитель заказчика

(подпись, фамилия И.О.)

Члены комиссии

(подпись, фамилия И.О.)

АКТ №12 ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ РАБОТ

УСТРОЙСТВО КРОВЛИ И ФАСАДА

(наименование работ)

Административное здание площадью 95 кв.м, входящие в въездную группу

по адресу:

(наименование и место расположения объекта)

«25» сентября 2018 г.

Рабочая комиссия, назначенная

(наименование организации заказчика, назначившей рабочую комиссию)

в составе:

Представитель заказчика:

(Фамилия .И.О., должность представителя заказчика)

Члены комиссии – представители заказчика:

(Фамилия .И.О., должность)

подрядчика:

Кащеев В.В., ген. дир.

(Фамилия .И.О., должность)

произвела осмотр работ, выполненных работ ООО «КВ Строй-Сервис»

(наименование монтажной организации)

и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы по устройству крыши:

- Устройство кровли из металочерепицы
- Устройство фасадов из имитации бруса
- Облицовка карнизов, фронтонов наличников
- Нанесение финишного защитно-декоративного покрытия
- Устройство дверных и оконных проемов из ПВХ

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по договору:

Договор подряда № Р-18

3. Проверив качество произведенных работ представленных Заказчиком Подрядчику для проведения дальнейших работ комиссия пришла к выводу:

Финишное покрытие кровли выполнено из металла; установлена кровельная вентиляция Krovent, водостоки Optima, и снегозадержатели трубчатые универсальные Optima; установлены двери и окна из ПВХ; выполнена обшивка фасада имитацией бруса; смонтированы фронтоны, наличники, откосы; деревянные поверхности обработаны финишным защитно-декоративным составом. При выполнении работ использованы: фальцевая металлическая черепицы Grand Line (РОСС.RU.АГ81.Н02925 № 0049444) доска строганная сухая-влажность 18%. Средство защитное для древесины СЕНЕЖ ОГНЕБИО (РОСС.RU.АЯ12.Н01193 № 2125617). Профили поливинилхлоридные «Techno» для оконных и дверных блоков (РОСС.SI.АГ81.Н011914 № 0276566), стеклопакеты двухкамерные (РОСС.RU.АД44.Н00305 № 0030859), «Защитно-декоративный лак» DecoTech (ДЕКОТЕК)

4. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно - сметной документации ОТСУТСТВУЮТ

(при наличии отклонений указывается, кем согласованы, номера чертежей и дата согласования)

5. Дата: начала работ 10.09.2018г.

окончания работ 25.09.2018г.

Решение комиссии

Работы выполнены в соответствии со сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.

(наименование работ и конструкций)

Представитель заказчика

(подпись, фамилия И.О.)

Члены комиссии

(подпись, фамилия И.О.)

**АКТ №13 ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ**

Устройство скрытой проводки

(наименование работ)

Контрольно-пропускной пункт площадью 17 кв.м, входящие в въездную группу _____
_____ по адресу: _____

(наименование и место расположения объекта)

«25» сентября 2018 г.

Рабочая комиссия, назначенная _____

(наименование организации заказчика, назначившей рабочую комиссию)

в составе:

Представитель заказчика: _____

(Фамилия .И.О., должность представителя заказчика)

Члены комиссии – представители заказчика: _____

(Фамилия .И.О., должность)

подрядчика: _____

Кашеев В.В., ген. дир.

(Фамилия .И.О., должность)

произвела осмотр работ, выполненных работ ООО «КВ Строй-Сервис»

(наименование монтажной организации)

и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие электромонтажные работы:

- Прокладка проводки освещения в гофре открытым способом
- Прокладка проводки электропитания в гофре открытым способом

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по договору:

Договор подряда № Р-18

3. Проверив качество произведенных работ представленных Заказчиком Подрядчику для проведения дальнейших работ комиссия пришла к выводу:

Выполнен монтаж медного кабеля в негорючей изоляции для линий освещения и электропитания бытовых приборов в ПВХ гофре открытым способом на клипсах.

При выполнении работ применены: кабели ВВГ-3х2.5, ВВГ-3х1.5 ГОСТ 31996-2012 (Сертификат соответствия РОСС С-RU.ПБ68.В.01645 №0000684.)

4. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно - сметной документации _____

ОТСУТСТВУЮТ

(при наличии отклонений указывается, кем согласованы, номера чертежей и дата согласования)

5. Дата: начала работ 10.09.2018г.

окончания работ 25.09.2018г.

Решение комиссии

Работы выполнены в соответствии со сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.

На основании изложенного разрешается производство последующих работ по внутренней обшивке стен и перегородок, монтажу электроприборов.

(наименование работ и конструкций)

Представитель заказчика _____

(подпись, фамилия И.О.)

Члены комиссии _____

(подпись, фамилия И.О.)

**АКТ №14 ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ**

Устройство скрытой проводки

(наименование работ)

Административное здание площадью 95 кв.м, входящие в въездную группу

по адресу:

(наименование и место расположения объекта)

«25» сентября 2018 г.

Рабочая комиссия, назначенная

(наименование организации заказчика, назначившей рабочую комиссию)

в составе:

Представитель заказчика:

(Фамилия .И.О., должность представителя заказчика)

Члены комиссии – представители заказчика:

(Фамилия .И.О., должность)

подрядчика:

Кашеев В.В., ген. дир.

(Фамилия .И.О., должность)

произвела осмотр работ, выполненных работ ООО «КВ Строй-Сервис»

(наименование монтажной организации)

и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие электромонтажные работы:

- Прокладка проводки освещения в гофре открытым способом
- Прокладка проводки электропитания в гофре открытым способом

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по договору:

Договор подряда № Р-18

3. Проверив качество произведенных работ представленных Заказчиком Подрядчику для проведения дальнейших работ комиссия пришла к выводу:

Выполнен монтаж медного кабеля в негорючей изоляции для линий освещения и электропитания бытовых приборов в ПВХ гофре открытым способом на клипсах.

При выполнении работ применены: кабели ВВГ-3х2.5, ВВГ-3х1.5 ГОСТ 31996-2012 (Сертификат соответствия РОСС С-RU.ПБ68.В.01645 №0000684.)

4. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно - сметной документации ОТСУТСТВУЮТ

(при наличии отклонений указывается, кем согласованы, номера чертежей и дата согласования)

5. Дата: начала работ 10.09.2018г.

окончания работ 25.09.2018г.

Решение комиссии

Работы выполнены в соответствии со сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.

На основании изложенного разрешается производство последующих работ по внутренней обшивке стен и перегородок, монтажу электроприборов.

(наименование работ и конструкций)

Представитель заказчика

(подпись, фамилия И.О.)

Члены комиссии

(подпись, фамилия И.О.)

АКТ №15 ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ РАБОТ

УСТРОЙСТВО ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

(наименование работ)

Контрольно-пропускной пункт площадью 17 кв.м, входящие в въездную группу _____
_____ по адресу: _____

(наименование и место расположения объекта)

«25» сентября 2018 г.

Рабочая комиссия, назначенная _____
(наименование организации заказчика, назначившей рабочую комиссию)

в составе:

Представитель заказчика: _____
(Фамилия .И.О., должность представителя заказчика)

Члены комиссии – представители заказчика: _____
(Фамилия .И.О., должность)

подрядчика: _____ **Капцев В.В., ген. дир.** _____
(Фамилия .И.О., должность)

произвела осмотр работ, выполненных работ **ООО «КВ Строй-Сервис»**
(наименование монтажной организации)

и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы по устройству крыши:

- Разводка труб водозабора и водоотвода
- Установка унитазов
- Монтаж и подключение умывальников
- Монтаж электро-водонагревателей
- Гидравлическое испытание водопровода
- Промывка водопровода
- Промывка канализации
- Монтаж электро-водонагревателей

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по договору:

Договор подряда № Р-18

3. Проверив качество произведенных работ представленных Заказчиком Подрядчику для проведения дальнейших работ комиссия пришла к выводу:

Выполнена скрытая (в стенах) проводка труб водоснабжения и водоотведения; смонтирован унитаз и раковина на подиуме-подставке, установлен комплект фильтров грубой очистки, водозапорная арматура; смонтирован водо-электронагреватель.

При выполнении работ использованы: трубы канализационные их ПВХ диаметров d50-110, труба из армированного полипропилена PN20-25 VALFEX (РОСС.RU.AГ81.H02925 № 0049444), унитаз НТ Компакт: НТ косой слив, подвод воды снизу, арм.1-ур, с кр.полипр., белый, Сорт1 S-KO-НТ-ST-P-w, БРИЗ Мини Раковина 40x27 см отверстие слева, БРИЗ/ИРИС Пьедестал; Смонтирован электро-водонагреватель проточный. Контрольное задание на гидравлическое испытание 10 кгс/см² в течении 10 мин, при этом не допускалось его снижение более чем на 1,0 кгс/см². После этого произведен осмотр узлов трубопровода. Течей и дефектов не обнаружено.

Выполнена промывка холодной водой водопровода и канализации до полного осветления.

4. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно - сметной документации **ОТСУТСТВУЮТ**

(при наличии отклонений указывается, кем согласованы, номера чертежей и дата согласования)

5. Дата: начала работ 10.09.2018г.
окончания работ 25.09.2018г.

Решение комиссии

Работы выполнены в соответствии со сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки. Трубопровод признается выдержавшим приемочное испытание на прочность и герметичность.

(наименование работ и конструкций)

Представитель заказчика _____
(подпись, фамилия И.О.)

Члены комиссии _____
(подпись, фамилия И.О.)

АКТ №16 ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ РАБОТ

УСТРОЙСТВО ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

(наименование работ)

Административное здание площадью 95 кв.м, входящие в въездную группу _____
по адресу: _____

(наименование и место расположения объекта)

«25» сентября 2018 г.

Рабочая комиссия, назначенная _____

(наименование организации заказчика, назначившей рабочую комиссию)

в составе:

Представитель заказчика: _____

(Фамилия .И.О., должность представителя заказчика)

Члены комиссии – представители заказчика: _____

(Фамилия .И.О., должность)

подрядчика: _____

Кащеев В.В., ген. дир.

(Фамилия .И.О., должность)

произвела осмотр работ, выполненных работ ООО «КВ Строй-Сервис»

(наименование монтажной организации)

и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы по устройству крыши:

- Разводка труб водозабора и водоотвода
- Установка унитазов
- Монтаж и подключение умывальников
- Монтаж электро-водонагревателей
- Гидравлическое испытание водопровода
- Промывка водопровода
- Промывка канализации
- Монтаж электро-водонагревателей

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по договору:

Договор подряда № Р-18

3. Проверив качество произведенных работ представленных Заказчиком Подрядчику для проведения дальнейших работ комиссия пришла к выводу:

Выполнена скрытая (в стенах) проводка труб водоснабжения и водоотведения; смонтирован унитаз и раковина на подиуме-подставке, установлен комплект фильтров грубой очистки, водозапорная арматура; смонтирован водо-электронагреватель.

При выполнении работ использованы: трубы канализационные их ПВХ диаметров d50-110, труба из армированного полипропилена PN20-25 VALFEX (РОСС.RU.AГ81.H02925 № 0049444), унитаз НТ Компакт: НТ косой слив, подвод воды снизу, арм.1-ур, с кр.полипр., белый, Сорт1 S-KO-НТ-ST-P-w, Манго 40 Тумба-умывальник с раковиной Sanita 40см/Манго; Смонтирован электро-водонагреватель проточный. Контрольное задание на гидравлическое испытание 10 кгс/см² в течении 10 мин, при этом не допускалось его снижение более чем на 1,0 кгс/см². После этого произведен осмотр узлов трубопровода. Течей и дефектов не обнаружено.

Выполнена промывка холодной водой водопровода и канализации до полного осветления.

4. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно - сметной документации
ОТСУТСТВУЮТ

(при наличии отклонений указывается, кем согласованы, номера чертежей и дата согласования)

5. Дата: начала работ 10.09.2018г.

окончания работ 25.09.2018г.

Решение комиссии

Работы выполнены в соответствии со сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки. Трубопровод признается выдержавшим приемочное испытание на прочность и герметичность.

(наименование работ и конструкций)

Представитель заказчика _____

(подпись, фамилия И.О.)

Члены комиссии _____

(подпись, фамилия И.О.)

АКТ №17 ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ РАБОТ

УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ СТЕН И ПОЛА

(наименование работ)

Контрольно-пропускной пункт площадью 17 кв.м, входящие в въездную группу _____
_____ по адресу: _____

(наименование и место расположения объекта)

«28» сентября 2018 г.

Рабочая комиссия, назначенная _____
(наименование организации заказчика, назначившей рабочую комиссию)

в составе:

Представитель заказчика: _____
(Фамилия .И.О., должность представителя заказчика)

Члены комиссии – представители заказчика: _____
(Фамилия .И.О., должность)

подрядчика: Капцев В.В., ген. дир.
(Фамилия .И.О., должность)

произвела осмотр работ, выполненных работ ООО «КВ Строй-Сервис»
(наименование монтажной организации)

и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы по устройству крыши:

- Оббивка стен и потолков имитацией бруса
- Окраска стен и потолков
- Устройство напольного покрытия
- _____
(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по договору:

Договор подряда № Р-18

3. Проверив качество произведенных работ представленных Заказчиком Подрядчику для проведения дальнейших работ комиссия пришла к выводу:

Выполнена оббивка внутренних стен и потолка имитацией бруса, деревянные поверхности обработаны финишным защитно-декоративным составом; на пол выложен керамогранит; установлен ПВХ плинтус.

При выполнении работ использованы: доска строганная сухая-влажность 18%., средство защитное для древесины СЕНЕЖ ОГНЕБИО (РОСС.RU.АЯ12.Н01193 № 2125617), «Защитно-декоративный лак» DecoTech (ДЕКОТЕК), керамический гранит Pro Stoun чёрный обрезной 30*30 SG916900R, Клей для керамогранита, клинкерной плитки, натурального камня и гранита С2, ГОСТ Р 56387 – 2015 (РОСС.RU.АГ99.Н08550 № 2133434).

4. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно - сметной документации
ОТСУТСТВУЮТ

(при наличии отклонений указывается, кем согласованы, номера чертежей и дата согласования)

5. Дата: начала работ 21.09.2018г.
окончания работ 03.10.2018г.

Решение комиссии

Работы выполнены в соответствии со сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.

(наименование работ и конструкций)

Представитель заказчика _____
(подпись, фамилия И.О.)

Члены комиссии _____
(подпись, фамилия И.О.)

АКТ №18 ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ РАБОТ

УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ СТЕН И ПОЛА

(наименование работ)

Административное здание площадью 95 кв.м, входящие в въездную группу _____
по адресу: _____

(наименование и место расположения объекта)

«28» сентября 2018 г.

Рабочая комиссия, назначенная _____

(наименование организации заказчика, назначившей рабочую комиссию)

в составе:

Представитель заказчика: _____

(Фамилия .И.О., должность представителя заказчика)

Члены комиссии – представители заказчика: _____

(Фамилия .И.О., должность)

подрядчика: _____

Кащеев В.В., ген. дир.

(Фамилия .И.О., должность)

произвела осмотр работ, выполненных работ ООО «КВ Строй-Сервис»

(наименование монтажной организации)

и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы по устройству крыши:

- Оббивка стен и потолков имитацией бруса
- Устройство лестницы
- Окраска стен и потолков
- Устройство напольного покрытия
- Устройство ограждений балкона и крыльца
- Гидроизоляция балкона

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по договору:

Договор подряда № Р-18

3. Проверив качество произведенных работ представленных Заказчиком Подрядчику для проведения дальнейших работ комиссия пришла к выводу:

Выполнена оббивка внутренних стен и потолка имитацией бруса 14 мм, деревянные поверхности обработаны финишным защитно-декоративным составом; на пол уложен керамогранит и ламинат, установлен ПВХ плинтус. Смонтирована лестница на 2-ой этаж. Произведен монтаж наплавляемой рулонной гидроизоляции Технониколь для плоской части балкона в два слоя.

При выполнении работ использованы: доска строганная сухая-влажность 18%, средство защитное для древесины СЕНЕЖ ОГНЕБИО (РОСС.RU.АЯ12.Н01193 № 2125617), «Защитно-декоративный лак» DecoTech (ДЕКОТЕК), керамический гранит Pro Stoun чёрный обрезной 30*30 SG916900R, клей для керамогранита, клинкерной плитки, натурального камня и гранита С2, ГОСТ Р 56387 – 2015 (РОСС.RU.АГ99.Н08550 № 2133434), Ламинат KRONOSTAR SymBio 33кл./8мм (Росс RU.ДМ31.Н00157 №1990297). Материал лестницы и ограждений балкона - сосна, сухой-влажности не более 10%. Наплавляемая рулонная гидроизоляция Технониколь (РОСС.RU.АЖ40.Н00365 № 0275425) для двухслойной гидроизоляции балкона

4. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно - сметной документации

ОТСУТСТВУЮТ

(при наличии отклонений указывается, кем согласованы, номера чертежей и дата согласования)

5. Дата: начала работ 20.09.2018г.

окончания работ 09.10.2018г.

Решение комиссии

Работы выполнены в соответствии со сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.

(наименование работ и конструкций)

Представитель заказчика _____

(подпись, фамилия И.О.)

Члены комиссии _____

(подпись, фамилия И.О.)

АКТ №19 ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ

УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОТМОСТКИ И УТЕПЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТА

(наименование работ)

Административное здание площадью 95 кв.м, входящие в въездную группу

по адресу:

(наименование и место расположения объекта)

«14» октября 2018 г.

Рабочая комиссия, назначенная

(наименование организации заказчика, назначившей рабочую комиссию)

в составе:

Председатель – представитель заказчика:

(Фамилия .И.О., должность представителя заказчика)

Члены комиссии – представители заказчика:

(Фамилия .И.О., должность)

подрядчика:

Кащеев В.В., ген. дир.

(Фамилия .И.О., должность)

произвела осмотр работ, выполненных работ ООО «КВ Строй-Сервис»

(наименование монтажной организации)

и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:

Устройство гидроизоляции отмостки техноэластом.

Утепление фундамента.

Засыпка отмостки щебнем

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по договору:

Договор подряда № Р-18

3. Проверив качество произведенных земляных работ представленных Заказчиком Подрядчику для проведения дальнейших работ комиссия пришла к выводу:

Отмостка засыпан песком, песок утрамбован. Песчаный слой 400 мм.

Утепление отмостки выполнено Экструдированным пенополистеролом ППС – толщина 50 мм.. Выполнена наплавляемая рулонная гидроизоляция шириной 1.0 м. Вдоль периметра здания произведена отсыпка щебнем фракцией 20-40 мм на ширину 600 мм.

При выполнении работ применены: Песок для строительных работ Сертификат соответствия № RU.ASK.114.120.01225, плиты полистирольные вспененные экструзионные 50 мм, марки «Хитфом-35», «Хитфом-45» Сертификат соответствия №С-RU.ПБ73.В.01120 ТР 0667421, Сертификат соответствия № РОСС RU.AГ16.Н00498 № 1077287. Наплавляемая рулонная гидроизоляция Технониколь (РОСС.RU.AЖ40.Н00365 № 0275425)

4. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно - сметной документации **ОТСУТСТВУЮТ**

(при наличии отклонений указывается, кем согласованы, номера чертежей и дата согласования)

5. Дата: начала работ 10.10.2018г.

окончания работ 14.10.2018г.

Решение комиссии

Работы выполнены в соответствии со сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.

(наименование работ и конструкций)

Председатель _____

(подпись, фамилия И.О.)

Члены комиссии _____

(подпись, фамилия И.О.)

АКТ №20 ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ

УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОТМОСТКИ И УТЕПЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТА

(наименование работ)

Контрольно-пропускной пункт площадью 17 кв.м, входящие в въездную группу _____
_____ по адресу: _____

(наименование и место расположения объекта)

«14» октября 2018 г.

Рабочая комиссия, назначенная _____
(наименование организации заказчика, назначившей рабочую комиссию)

в составе:

Председатель – представитель заказчика: _____
(Фамилия .И.О., должность представителя заказчика)

Члены комиссии – представители заказчика: _____
(Фамилия .И.О., должность)

подрядчика: _____
Кащеев В.В., ген. дир.
(Фамилия .И.О., должность)

произвела осмотр работ, выполненных работ ООО «КВ Строй-Сервис»
(наименование монтажной организации)

и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:

Устройство гидроизоляции отмостки техноэластом.

Утепление фундамента.

Засыпка отмостки щебнем

Бетонирование отмостки

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по договору:

Договор подряда № Р-18

3. Проверив качество произведенных земляных работ представленных Заказчиком Подрядчику для проведения дальнейших работ комиссия пришла к выводу:

Отмостка засыпан песком, песок утрамбован. Песчаный слой 400 мм.

Утепление отмостки выполнено Экструдированным пенополистеролом ППС – толщина 50 мм.. Выполнена наплавляемая рулонная гидроизоляция шириной 1.0 м. Вдоль периметра здания произведена отсыпка щебнем фракцией 20-40 мм на ширину 600 мм.

Забетонирована отмостка толщиной 200 мм.

При выполнении работ применены: Песок для строительных работ Сертификат соответствия № RU.ASK.114.120.01225, плиты полистирольные вспененные экструзионные 50 мм, марки «Хитфом-35», «Хитфом-45» Сертификат соответствия №С-RU.ПБ73.В.01120 ТР 0667421, Сертификат соответствия № РОСС RU.АГ16.Н00498 № 1077287. Наплавляемая рулонная гидроизоляция Технониколь (РОСС.RU.АЖ40.Н00365 № 0275425), Бетон марки М-300 В 22,5.

4. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно - сметной документации _____
ОТСУТСТВУЮТ

(при наличии отклонений указывается, кем согласованы, номера чертежей и дата согласования)

5. Дата: начала работ 10.10.2018г.

окончания работ 14.10.2018г.

Решение комиссии

Работы выполнены в соответствии со сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.

(наименование работ и конструкций)

Председатель _____
(подпись, фамилия И.О.)

Члены комиссии _____
(подпись, фамилия И.О.)

**АКТ №21 ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ**

Монтаж электрооборудования и молниеотводов

(наименование работ)

Контрольно-пропускной пункт площадью 17 кв.м, входящие в въездную группу

по адресу:

(наименование и место расположения объекта)

«15» октября 2018 г.

Рабочая комиссия, назначенная

(наименование организации заказчика, назначившей рабочую комиссию)

в составе:

Представитель заказчика:

(Фамилия .И.О., должность представителя заказчика)

Члены комиссии – представители заказчика:

(Фамилия .И.О., должность)

подрядчика:

Кацеев В.В., ген. дир.

(Фамилия .И.О., должность)

произвела осмотр работ, выполненных работ ООО «КВ Строй-Сервис»

(наименование монтажной организации)

и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие электромонтажные работы:

- Установка электроцита
- Установка однополюсного/двухполюсного автомата (дифф. автомата)
- Установка счетчика расхода электроэнергии
- Установка механизма розетки, выключателя
- Устройство молниезащиты
- Монтаж радиаторов электрических на готовую подводу

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по договору:

Договор подряда № Р-18

3. Проверив качество произведенных работ представленных Заказчиком Подрядчику для проведения дальнейших работ комиссия пришла к выводу:

Выполнен монтаж внешнего электроцита, установлены автоматические выключатели переменного тока – 5 шт.; дифф. автоматы 2 шт.; установлен 3-х фазный счетчик. Выполнен монтаж заземления и присоединение к естественному заземлителю. Смонтирован комплект молниеотвода Volta в землю. Установлен ограничитель перенапряжения сети. Установлены механизмы розеток и выключателей. Смонтированы к стене радиаторы электрические.

При выполнении работ применены: кабель ВВГ-3х2.5 ГОСТ 31996-2012 (Сертификат соответствия РОСС С-RU.ПБ68.В.01645 №0000684.) Выключатели автоматические ГОСТ Р 50345 «IEK» С10 и «IEK» MVA20-4-040-С ТИП ВА47-29 (Сертификат соответствия С-CN.ПБ57.В.03581 №0658547); Дифференциальные автоматы АД-2 ГОСТ Р 51327.1-2010 EKF PROxima DA2-16-30-рго (Сертификат соответствия С-CN.ПБ57.В.03136 №0658077 и RU С-CN.АЛ16.В.11662 №0405690); Щит металлический ЩУ-3Н-12 (480х350х165) IP54. Комплект молниезащиты Volta Product SKU: GM20, комплект заземления 6м (Сталь d 16мм.). Конвекторы электрические Stiebel Eltron CNS 100S.

4. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно - сметной документации ОТСУТСТВУЮТ

(при наличии отклонений указывается, кем согласованы, номера чертежей и дата согласования)

5. Дата: начала работ 01.10.2018г.

окончания работ 15.10.2018г.

Решение комиссии

Работы выполнены в соответствии со сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.

Представитель заказчика

(подпись, фамилия И.О.)

Члены комиссии

(подпись, фамилия И.О.)

**АКТ №22 ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ**

Монтаж электрооборудования и молниеотводов

(наименование работ)

Административное здание площадью 95 кв.м, входящие в въездную группу _____
_____ по адресу: _____

(наименование и место расположения объекта)

«15» октября 2018 г.

Рабочая комиссия, назначенная _____
(наименование организации заказчика, назначившей рабочую комиссию)

в составе:

Представитель заказчика: _____
(Фамилия .И.О., должность представителя заказчика)

Члены комиссии – представители заказчика: _____
(Фамилия .И.О., должность)

подрядчика: _____
Кащеев В.В., ген. дир.
(Фамилия .И.О., должность)

произвела осмотр работ, выполненных работ ООО «КВ Строй-Сервис»
(наименование монтажной организации)

и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие электромонтажные работы:

- Установка электроцита
- Установка однополюсного/двухполюсного автомата (дифф. автомата)
- Установка счетчика расхода электроэнергии
- Установка механизма розетки, выключателя
- Устройство молниезащиты
- Монтаж радиаторов электрических на готовую подводку

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по договору:

Договор подряда № Р-18

3. Проверив качество произведенных работ представленных Заказчиком Подрядчику для проведения дальнейших работ комиссия пришла к выводу:

Выполнен монтаж внешнего электроцита, установлены автоматические выключатели переменного тока – 5 шт.; дифф. автоматы 2 шт.; установлен 3-х фазный счетчик. Выполнен монтаж заземления и присоединение к естественному заземлителю. Смонтирован комплект молниеотвода Volta в землю. Установлен ограничитель перенапряжения сети. Установлены механизмы розеток и выключателей.

При выполнении работ применены: кабель ВВГ-3х2.5 ГОСТ 31996-2012 (Сертификат соответствия РОСС С-RU.ПБ68.В.01645 №0000684.) Выключатели автоматические ГОСТ Р 50345 «ЛЕК» С10 и «ЛЕК» MVA20-4-040-С ТИП ВА47-29 (Сертификат соответствия С-CN.ПБ57.В.03581 №0658547); Дифференциальные автоматы АД-2 ГОСТ Р 51327.1-2010 EKF PROxima DA2-16-30-рго (Сертификат соответствия С-CN.ПБ57.В.03136 №0658077 и RU С-CN.АЛ16.В.11662 №0405690); Щит металлический ЦРН-36 РЗ1. Комплект молниезащиты для дома менее 10х10 с двухскатной крышей Regun 100 (СО 153-34.21.122-2003 и РД 34.21.122-87), комплект заземления 6м (Сталь d 16мм.). Конвекторы электрические Stiebel Eltron CNS 100S

4. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно - сметной документации _____
ОТСУТСТВУЮТ

(при наличии отклонений указывается, кем согласованы, номера чертежей и дата согласования)

5. Дата: начала работ 20.09.2018г.
окончания работ 15.10.2018г.

Решение комиссии

Работы выполнены в соответствии со сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.

Представитель заказчика

(подпись, фамилия И.О.)

Члены комиссии _____

(подпись, фамилия И.О.)

АКТ №23 ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ РАБОТ

МОНТАЖ СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ

(наименование работ)

Входящего во въездную группу _____

(наименование и место расположения объекта)

«13» октября 2018 г.

Рабочая комиссия, назначенная _____

(наименование организации заказчика, назначившей рабочую комиссию)

в составе:

Представитель заказчика: _____

(Фамилия .И.О., должность представителя заказчика)

Члены комиссии – представители заказчика: _____

(Фамилия .И.О., должность)

подрядчика: _____

Кацеев В.В., ген. дир.

(Фамилия .И.О., должность)

произвела осмотр работ, выполненных работ ООО «КВ Строй-Сервис»

(наименование монтажной организации)

и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы по устройству крыши:

- Бурение по грунту
- Бетонирование столбов
- Сборка комплекта спортивного инвентаря

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по договору:

Договор подряда № Р-18

3. Проверив качество произведенных работ представленных Заказчиком Подрядчику для проведения дальнейших работ комиссия пришла к выводу:

Комплект спортивного инвентаря смонтирован с заглублением опорных столбов в грунт на 700 мм с последующим бетонированием.

4. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно - сметной документации

ОТСУТСТВУЮТ

(при наличии отклонений указывается, кем согласованы, номера чертежей и дата согласования)

5. Дата: начала работ 12.10.2018г.

окончания работ 13.10.2018г.

Решение комиссии

Работы выполнены в соответствии со сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.

(наименование работ и конструкций)

Представитель заказчика _____

(подпись, фамилия И.О.)

Члены комиссии _____

(подпись, фамилия И.О.)